

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Communauté de communes du Pays rethémois
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 404 000 euros HT
Référence :	2026PA06
Date de mise en ligne :	Le vendredi 02 octobre 2026 à 16:50:01
Date de clôture :	Le lundi 02 novembre 2026 à 12:00:00
Titre :	2026PA06 Réhabilitation du Palais des Sports de Rethel
Descriptif :	Le marché est divisé en 13 lots. Des variantes sont exigées par le maître d'ouvrage. La proposition de variantes à l'initiative du soumissionnaire n'est pas autorisée.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES COLLEGIALEMENT

Question n° 32 Posée le 20/10/2026 à 13:51:59

Bonjour,

Nous vous remercions de bien vouloir transmettre le RICT ainsi que le rapport SDIS pour cet appel d'offre.

Dans l'attente de votre retour,

Bien cordialement

Aucune réponse

Question n° 31 Posée le 20/10/2026 à 11:59:56

Bonjour,

Qui doit le réseau EU sous le dallage du club House ?

Avez-vous un détail des réseaux à prévoir ?

Merci d'avance

Répondue le 20/10/2026 à 14:33:19

Bonjour,

Tous les réseaux sous dallage sont à la charge du lot GO compris antenne et raccordement sur le regard extérieur le plus proche prévu par le lot VRD

Sincères salutations,

Question n° 30 Posée le 20/10/2026 à 11:46:28

Bonjour,

Pouvez-vous nous confirmer que les blocs autonomes d'évacuation sont adressables ? Car discordance entre le descriptif page 20 et le paragraphe "éclairage de sécurité" page 21.

Merci.

Cordialement,

Répondue le 20/10/2026 à 14:27:32

Bonjour,

Oui, les blocs autonomes d'évacuation sont adressables.

Sincères salutations,

Question n° 29 Posée le 19/10/2026 à 17:10:55

Bonjour,

je n'arrive pas à lire les épaisseurs des différentes couches car flou, pouvez-vous vous renseigner les épaisseurs réelles carottage dallage C1?

Aucune réponse

Question n° 28 Posée le 19/10/2026 à 09:20:37

Pour le lot 5,

- Il y a t-il du bardage à prévoir sur la façade sud du club house ? si oui, avez-vous le plan de façade ?

- Avez-vous les plans de façades en format DWG ?

Cordialement,

Répondue le 19/10/2026 à 15:18:55

Bonjour,

Il n'y a pas de bardage prévu façade Sud en base (enduit à la charge du titulaire du lot GO)

Une variante a été demandé pour continuer le bardage (dito bandeau de l'auvent) sur la périphérie des façades du club house.

Ci-joint le plan des façades au format dwg.

Sincères salutations,

Fichier transmis :

PALAISSPORTSRETHEL_VIS_PRO-DCE_221-CLUBHOUSE-Facades-Standard1.zip

Question n° 27 Posée le 14/10/2026 à 10:41:27

Bonjour,

Je ne trouve pas la rubrique des réseaux secs de la partie club house dans DPGF GO, dans quel poste doit-on comptabiliser ces prestations ?

Merci d'avance

Répondue le 15/10/2026 à 13:10:16

Bonjour,

Pour le lot GO, uniquement les attentes prévues au niveau du dallage du club house (Local technique) et de la hall de tennis (TD) + permettre le raccordement par le lot VRD, le reste des réseaux est en aérien.

Sincères salutations,

Question n° 26

Posée le 13/10/2026 à 16:57:35

Bonjour,

Qui doit le raccordement du réseau d'eau pluviale du club house sur le réseau existant ?

Sous dallage extérieur entre descente Ep et regard de distribution surement au lot gros-oeuvre mais du regard de distribution au nouveau regard sur le réseau existant vers le puisard qui doit cette prestation ?

Merci d'avance

Répondue le 15/10/2026 à 13:12:48

Bonjour,

Qui doit le raccordement du réseau d'eau pluviale du club house sur le réseau existant ? LOT GO en intérieur

Sous dallage extérieur entre descente Ep et regard de distribution surement au lot gros-oeuvre mais du regard de distribution au nouveau regard sur le réseau existant vers le puisard qui doit cette prestation ? Lot VRD du pied des descentes jusqu'au regard

Sincères salutations,

Question n° 25

Posée le 13/10/2026 à 11:27:53

Bonjour,

Pour la micro perforation en partie haute : la présence de la micro perforation sur l'ensemble du bardage côté intérieur sera sensiblement au même couts que pour une présence partielle.

Autorisez vous la présence de micro perforation sur l'ensemble de la façade côté intérieur ? (variante favorable pour vous) s'il vous plaît ?

Répondue le 14/10/2026 à 09:57:54

Bonjour,

La proposition de variantes à l'initiative du soumissionnaire n'est pas autorisée.

Sincères salutations,

Question n° 24

Posée le 13/10/2026 à 11:26:59

Bonjour,

Concernant les fondations de la hall de Tennis : doit-on l'inclure dans la réponse pour le lot 03 halle de tennis s'il vous plaît ?

Répondue le 14/10/2026 à 08:52:44

Bonjour,

Les fondations du hall de tennis sont prévues au lot GO.

Sincères salutations,

Question n° 23

Posée le 13/10/2026 à 11:25:57

Bonjour,

Pour l'option bardage imitation bois : est-ce que le bardage simple doit venir en lieu et place du bardage isolant ou doit-il venir se fixer par dessus le bardage en panneaux sandwich isolant ?

Répondue le 14/10/2026 à 08:51:56

Bonjour,

Le bardage simple peau ne vient pas en lieu et place du bardage isolant mais en supplément.

Sincères salutations,

Question n° 22 Posée le 12/10/2026 à 17:10:36

Bonjour,

Avez-vous plan et coupe détaillés concernant la halle de tennis ?

Avez-vous un pré étude ou un plan de principe concernant les fondations pieux et longrines pour la structure porteuse ainsi que les descentes de charges ?

Où sont prévus les siphons ?

Où se situe la rampe PMR ?

Merci d'avance

Répondue le 15/10/2026 à 13:14:01

Bonjour,

Avez-vous plan et coupe détaillés concernant la halle de tennis ? Non

Avez-vous un pré étude ou un plan de principe concernant les fondations pieux et longrines pour la structure porteuse ainsi que les descentes de charges ? La descente de charges sera fournie ultérieurement par l'entreprise adjudicatrice

Où sont prévus les siphons ? Les siphons de sol sont à prévoir dans les cabines de douche des vestiaires H et F (précisé dans le CCTP carrelage mais pas dans celui du GO)

Où se situe la rampe PMR ? La rampe PMR au niveau du Palais des sports au droit de la porte 2 vantaux qui est remplacée (voir plan ci-joint)

Sincères salutations,

Fichier transmis : RampePMR.png

Question n° 21 Posée le 09/10/2026 à 15:33:24

bonjour,

Avez vous un plan pour le mur de frappe et sa localisation?

Répondue le 14/10/2026 à 08:48:43

Bonjour,

Le mur de frappe est initialement prévu entre les deux courts de tennis, comme l'exemple en page 3 du document joint.

Sincères salutations,

Fichier transmis :

CAHIER-DES-CHARGES-DE-CONSTRUCTION-DUN-MUR-DE-FRAPPE-2024.pdf

Question n° 20 Posée le 09/10/2026 à 14:05:26

pour le lot 02

Bonjour,

pouvez vous transmettre un plan et plus de précisions pour le gros oeuvre à réaliser pour la halle de tennis: dimensions, positionnement des massifs, dallage intérieur?

est il possible d'avoir les niveaux NGF du dallage à créer (club house et halle de tennis)

Merci

Répondue le 13/10/2026 à 13:25:28

Bonjour,

Niveau $\pm 0,00 = 91,70$ NGF pour le club house.

Voir le CCTP du macro-lot tennis. Il y a 8 portiques identiques équidistants.

Niveau fini de la halle de tennis non défini car ça dépend de la technicité de rénovation des terrains existants. Niveau actuel moyen des terrains extérieurs : environ 90,50 NGF

Sincères salutations,

Question n° 19 Posée le 09/10/2026 à 13:12:04

Bonjour,
Peut-on avoir les plans en DWG svp ?
Merci

Répondue le 13/10/2026 à 13:28:27

Bonjour,

Je vous informe de l'ajout du DWG plan de masse.

Sincères salutations,

Question n° 18 Posée le 09/10/2026 à 10:14:13

Questions lot 07

Palais des sports - Vestiaires
Pouvez-vous me confirmer que le doublage des murs extérieurs est bien arrêté sous le faux plafond comme cela apparaît sur le plan de coupe (plan 211)

Club house
Pouvez-vous me confirmer que le doublage des murs extérieurs est bien arrêté sous la couverture comme cela apparaît sur le plan de coupe (plan 220)

Pouvez vous me confirmer que la fourniture et la pose des bâti-supports sanitaires sont bien à la charge du lot plomberie?

Palais des sports - Vestiaires
Encoffrements : Où se situent les poteaux de charpente et les descente EP à encoffrer?

Article 7.3.1 - Organigramme
Il est écrit que l'organigramme est à la charge du Maître d'Ouvrage. Cela signifie -t-il que la fourniture des cylindres est à la charge du Maître d'Ouvrage?

Répondue le 14/10/2026 à 08:59:54

Bonjour,

Vestiaires : Pouvez-vous me confirmer que le doublage des murs extérieurs est bien arrêté sous le faux plafond comme cela apparaît sur le plan de coupe (plan 211)
Non toute hauteur (précisé dans le CCTP)

Club house : Pouvez-vous me confirmer que le doublage des murs extérieurs est bien arrêté sous la couverture comme cela apparaît sur le plan de coupe (plan 220)

Oui

Pouvez-vous me confirmer que la fourniture et la pose des bâti-supports sanitaires sont bien à la charge du lot plomberie ?

Oui

Palais des sports - Vestiaires Encoffrements : Où se situent les poteaux de charpente et les descente EP à encoffrer ?

2 poteaux de charpente bois et 2 EP côté salle de sport

Article 7.3.1 - Organigramme

Il est écrit que l'organigramme est à la charge du Maître d'Ouvrage. Cela signifie -t-il que la fourniture des cylindres est à la charge du Maître d'Ouvrage ?

Chaque porte se devra d'être livrée avec un cylindre individuel et une clé en 3 exemplaires. Le maître d'ouvrage s'occupera en interne de l'organigramme par la suite.

Fichier transmis : image.png

Question n° 17 Posée le 08/10/2026 à 12:41:02

REHABILITATION DU PALAIS DES SPORTS DE RETHEL - CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE
ET D'UNE HALLE DE TENNIS
LOT N° : 13 - MOBILIER- AGENCEMENT

Question 1

De quelle longueur prévoit-on les combinés mur-sol pour les deux bâtiments ?

Question 2

Où seront-ils positionnés dans les vestiaires sachant que les espaces de manœuvre PMR représentés prennent une grande partie des zone libres ?

Question 3

Pour les comptoirs bar des 2 bâtiments doit on prévoir une zone réglementaire pour PMR (zone surbaissée ht 80cm, renforcement 60x70x30cm coté public)

Question 4

La partie représentée avec un évier sur le plan Palais des sports fait-elle partie du comptoir à chiffer ou est un meuble indépendant hors lot ?

Répondue le 12/10/2026 à 09:38:35

Bonjour,

Question 1 :

Les combinés mur/sol : 2m de longueur

1u par vestiaire pour le club house (l'implantation des portes sera modifiée de façon à avoir un renforcement de 40 cm correspondant à la profondeur du combiné)

2u par vestiaires du palais des sports

Question 2 :

Pour le Palais des Sports :

Vestiaire Femmes : Suivre implantation sur le plan ;

Vestiaire Hommes : Suivre implantation sur le plan et rajouter une deuxième unité sur le mur d'en face ;

Pour le club-house :

Vestiaire Femmes : Sur le mur face à la porte de douche ;
Vestiaire Hommes : Sur le mur face à la porte de douche ;

Question 3 :

Prévoir une zone réglementaire PMR surbaissée pour le comptoir du palais des sports et celui du club house.

Question 4 :

Pour l'espace convivialité du palais des sports le meuble évier sera indépendant du comptoir.

Sincères salutations,

Question n° 16

Posée le 07/10/2026 à 12:43:23

REHABILITATION DU PALAIS DES SPORTS DE RETHEL - CONSTRUCTION D'UN CLUB HOUSE ET D'UNE HALLE DE TENNIS

LOT N° : 07 - DOUBLAGES - CLOISONS - FAUX PLAFONDS - MENUISERIES INTERIEURES

POUR LES DEUX BATIMENTS

Question 1

Il est demandé au DPGF 7.1.4 PALAIS DES SPORTS un ratissage fin alors qu'à l'article 7.1.3 du lot il est stipulé : « Nota : Le ratissage fin est prévu au lot 08 : Peinture. »

Pour les des bâtiments PLAIS DES SPOTS et CLUB HOUSE :

Que devons-nous prévoir comme finition de nos parements, ratissage complet des parements ou encollage plus 2 passes de finition sur bandes ?

Information 1 :

Concernant la hauteur des cloisons, celles-ci devront nécessairement être montées sous ossature primaire des faux plafonds afin d'être maintenu en tête et permettre la pose des cornières de rive des faux plafonds déco.

Pour une hauteur sous plafond de 2.50m la hauteur des cloisons sera à minima de 2.65m.

BATIMENT : PALAIS DES SPORTS

Question 2

Doit-on prévoir une crémone pompière sur les semi-fixes des Accès ci-dessous ou uniquement des verrous haut et bas pour fermeture du semi-fixe :

- Gymnase/Rangement matérielle

Question 3

Il est indiqué au CCTP des protections de bas de portes sur les 2 blocs portes pare-flamme, hors dans le DPGF ceux-ci ne sont pas quantifiées.

- Accès au gymnase depuis le hall

- En fermeture de la baie libre existante dans l'espace convivialité

Devons-nous les prévoir ?

Question 4

Au CCTP est demandé 2 portes EI30 à savoir

- Local rangement matériel : 1 unité de 1,66x2,10 m ht.

- Local TGBT : 1 unité de 0,93x2,04 m ht

Le local ménage n'est il pas considérer comme un local à risque EI60 et porte EI30 ?

Question 5

Au CCTP il est demandé des occulus sur les portes EI30

Doit-on prévoir un oculus sur porte TGBT et Local Ménage ?

Question 6

Doit on prévoir des plinthes à peindre sur les locaux non carrelés à savoir local rangement matériel et LT ?

Question 7

Doit on prévoir des tablette médium sur les appuis de baies ?

BATIMENT : CLUB HOUSE

Question 8

Il est indiqué au DPGF des protections de bas de porte sur les portes âme pleine hors au CCTP seul les portes EI30 sont demandées avec ces protections.

Devons-nous en chiffrer également sur les portes ames plaine ?

Question 9

Pour les vestiaires doit on prévoir des serrures :

- Bec de canne (sans condamnation)*
- Serrure à condamnation voyant libre/occupé*
- Serrure Clé I (cylindre)*

Question 10

Pour les portes équipées de serrure anti panique devons nous prévoir des plaques de poussé côté opposé aux pommelles ?

Répondue le 07/10/2026 à 16:17:58

Bonjour,

QUESTION 1 ;

Pour le ratissage effectivement c'est prévu au lot peinture (demande de la COM COM)

Du coup l'entreprise doit prévoir l'encollage plus 2 passes de finition sur bandes

Information 1 : OK pas de soucis

QUESTION 2 :

Oui prévoir une crémone pompière sur les semi-fixes des Accès pour fermeture du semi-fixe :

Gymnase/Rangement matérielle

QUESTION 3 :

Prévoir des protections basses de portes sur la porte en fermeture de la baie libre et celle de la porte d'accès au gymnase depuis le hall

QUESTION 4 :

Le local ménage n'est pas considéré comme un local CF ni à risque

QUESTION 5 :

Pas d'oculus à prévoir sur les portes du local TGBT ni sur le local ménage

QUESTION 6 :

Oui prévoir des plinthes dans les zones non carrelées avec finition

QUESTION 7 :

Oui prévoir des tablette médium sur les appuis de baies

QUESTION 8 :

Oui prévoir des protections basses sur les portes des vestiaires uniquement

QUESTION 9 :

Pour les portes des vestiaires : béquilles sur plaques, pas de verrou libre / occupé mais serrure à clé

QUESTION 10 :

Pour les portes intérieures, béquilles ou plaques suivant les portes comprises portes principales

Pas de béquille coté opposé pour les portes IS donnant sur l'extérieur

Sincères salutations,

Question n° 15 Posée le 07/10/2026 à 11:51:51

CARRELAGE-FAIENCE

Bonjour,

1) Pouvez vous préciser le nombre de tapis encastré par zone (club house/Palais des sports), pas de localisation dans le CCTP ?

2) Devons nous prévoir un profil d'arrêt au droit des carrelages de différentes dimensions ?

D'avance merci.

Répondue le 07/10/2026 à 16:13:53

Bonjour,

1) Un seul tapis par bâtiment

2) Oui prévoir un profil d'arrêt entre les carrelages de formats différents

Sincères salutations,

Question n° 14 Posée le 06/10/2026 à 14:41:58

Lot électricité

Bonjour,

Suite à cette demande dans le DPGF : "Lecteur de badge compatible ADOC – halle de tennis (suivant plans Macro lot N°3)" Nous ne trouvons pas d'information dans le lot Tennis. Pouvez-vous nous préciser s'il vous plaît le nombre de lecteurs de badges à prévoir dans la halle de tennis?

Merci.

Cordialement,

Répondue le 07/10/2026 à 16:21:57

Bonjour,

Pas de lecteurs Adoc supplémentaire on reste sur les 2 quantités au lot électricité.

Sincères salutations,

Question n° 13 Posée le 06/10/2026 à 14:38:56

Lot électricité

Bonjour,

Suite à cette demande dans le DPGF "Déclencheurs manuels et diffuseurs de la halle de tennis (suivant plans Macro lot N°3)", nous n'avons aucune information dans le CCTP Tennis. Veuillez s'il vous plaît nous préciser le nombre de déclencheurs et diffuseurs à placer ?

Merci.

Cordialement,

Répondue le 07/10/2026 à 16:23:54

Bonjour,

un déclencheur à la porte IS de la halle + 1 déclencheur à la jonction halle de tennis/club house

Pas de modification DPGF à prévoir car c'est prévu en "ens"

Sincères salutations,

Question n° 12

Posée le 06/10/2026 à 14:32:51

Lot Electricité

Bonjour,

Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, combien de points wifi faut-il prévoir ? Où se situent ils ?

Merci.

Cordialement

Répondue le 06/10/2026 à 14:50:28

Bonjour,

Pour les vestiaires du palais des sports : L'une des RJ du poste de travail sera prise pour une borne Wifi

Pour le club house : Prévoir l'arrivée RJ dans l'espace de convivialité à proximité du bar, prévoir 5 à 6 ml de jeu pour placement avec le MOE et MOA en phase études, l'emplacement n'avait pas été défini encore.

Sincère salutations,

Question n° 11

Posée le 06/10/2026 à 14:32:04

Lot électricité

Bonjour,

Veuillez confirmer l'absence de blocs phare au lot électricité pour les courts de tennis (car écrit dans le DPGF).

Merci.

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 15:27:00

Bonjour,

C'est confirmé, la macro lot N°3 s'occupe de l'éclairage.

Sincères salutations,

Question n° 10

Posée le 06/10/2026 à 10:37:58

Lot Electricité

Bonjour,

Pouvons-nous avoir s'il vous plaît les coordonnées de Mr KLEIN pour la visite ?

Merci.

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 11:39:00

Bonjour,

Le règlement de la consultation a été modifié pour ajouter la phrase suivante : "Le soumissionnaire devra se mettre en relation avec Mr KLEIN, responsable du projet pour programmer la visite au 03.26.82.93.94 ou par mail : contact@visioningenierie.fr "

Sincères salutations,

Question n° 9

Posée le 06/10/2026 à 09:30:11

Lot Electricité

Bonjour,

Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, combien de points wifi faut-il prévoir ? Où se situent ils ?

Merci.

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 13:23:54

Bonjour,

En effet ce n'est pas normal, ajouter 2 sèche-mains, 7 au total sur le projet.

La DPGF du lot a été modifiée en conséquence.

Sincères salutations,

Question n° 8

Posée le 06/10/2026 à 09:29:02

Lot Electricité

Bonjour,

Pouvez-vous nous dire s'il vous plaît, où se situe le chauffe eau dans le club house ?

Merci.

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 13:17:38

Bonjour,

Le ballon se trouve dans le local technique.

Sincères salutations,

Question n° 7

Posée le 06/10/2026 à 09:24:52

Lot Electricité

Bonjour,

Vous prévoyez 5 sèches mains, dans les vestiaires et WC équipés de lavabos. Est-il normal qu'il y a 2 WC au RDC qui sont équipés de lavabos mais sans sèche mains de prévus ? Faut-il prévoir 2 sèche-mains supplémentaires soit 7 au total ?

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 13:36:42

Bonjour,

En effet ce n'est pas normal, ajouter 2 sèche-mains, 7 au total sur le projet.

La DPGF du lot a été modifiée en conséquence.

Sincères salutations,

Question n° 6

Posée le 06/10/2026 à 09:12:15

Lot Electricité

Bonjour,

Pouvez-vous nous dire s'il y a bien un seul frigo dans chaque bar ?

Merci

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 13:08:20

Bonjour,

Etude faite avec 1 frigo par bar.

Sincères salutations,

Question n° 5

Posée le 06/10/2026 à 09:09:12

Lot Electricité

Bonjour,

Pouvez-vous nous dire combien de blocs phare sont à prévoir sur le court de tennis ? Ou bien les m² et le nombre de terrains de tennis ?

Merci.

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 13:07:35

Bonjour,

D'après le CCTP Macrolot Tennis :

Le niveau d'éclairement minimum nécessaire à respecter est de 500 lux à 1 m du sol pour les courts couverts.

Le coefficient d'uniformité doit être supérieur ou égal à 0,7.

La distribution des luminaires sera réalisée sur rails type « Canalis » ou équivalent et les câbles électriques seront distribués dans des chemins de câbles.

Chaque court (2 au total) sera équipé de :

6 projecteurs Olympe 220W

4 projecteurs Olympe 300W

Prévoir pour la totalité de la halle de tennis, la fourniture et la pose de :

6 blocs autonomes d'éclairage de sécurité 1h avec grille de protection

1 hublot LED 15W étanche (extérieur) au droit de l'issue de secours.

Sincères salutations,

Question n° 4

Posée le 06/10/2026 à 09:06:43

Lot Electricité.

Bonjour,

Pouvez-vous nous dire où sont les boutons poussoirs gradables ? Il y a une légende mais ils n'apparaissent pas sur le plan.

Merci.

Cordialement,

Répondue le 06/10/2026 à 13:06:23

Bonjour,

Il n'y a pas de bouton poussoir gradable sur le projet.

Sincères salutations,

Question n° 3

Posée le 05/10/2026 à 17:29:59

Bonjour,

il est stipulé dans le CCTP GO que l'entreprise devra avoir connaissance de toutes les recommandations de la G2AVP. Où se trouve ce document ?

Répondue le 06/10/2026 à 09:08:56

Bonjour,

Les rapports, études et diagnostics ont été ajoutés au dossier de consultation des entreprises.

Sincères salutations,

Question n° 2

Posée le 05/10/2026 à 15:32:44

Bonjour,

Pourriez-vous déposer sur la plateforme les plans, coupes du tennis couvert et rapport de sol.
Merci, bien cordialement.

Répondue le 06/10/2026 à 09:13:21

Bonjour,

Concernant le tennis nous n'avons pas de plans de coupes car le mode constructif est laissé libre aux entreprises.

Les rapports, études et diagnostics ont été ajoutés au dossier de consultation des entreprises.

Sincères salutations,

Question n° 1

Posée le 05/10/2026 à 10:31:20

Bonjour,

Nous ne parvenons pas à ouvrir la DPGF du Lot n°7 : PLATRERIE / FAUX-PLAFONDS / MENUISERIES INTERIEURES

Cordialement

Répondue le 05/10/2026 à 15:26:50

Bonjour,

Je vous remercie pour cette alerte.

Je vous informe que la DPGF du lot n°7 a été ajoutée au dossier de consultation des entreprises.

Sincères salutations,
