

REGISTRE DES QUESTIONS

INFORMATIONS CONCERNANT L'ANNONCE

Collectivité :	Conseil Départemental des Ardennes
Type d'annonce :	Avis d'appel à la concurrence
Type de procédure :	Procédure adaptée ouverte pour les travaux compris entre 90 000 euros HT et 5 538 000 euros
Référence :	2025-070-DPI
Date de mise en ligne :	Le vendredi 04 avril 2025 à 12:50:03
Date de clôture :	Le lundi 12 mai 2025 à 12:00:00
Titre :	Rénovation des installations de chauffage des collèges de Sault-les-Rethel et de Signy-le-Petit
Descriptif :	Le contrat porte sur les prestations suivantes : Rénovation des installations de chauffage des collèges de Sault-les-Rethel et de Signy-le-Petit

Ce marché comporte 2 lots:

- Le premier concerne les travaux de réfection de la chaufferie du collège de Vallière de Sault-les-Rethel (lot 1)

Ces travaux comprennent la dépose et l'évacuation de l'ensemble des équipements existants en chaufferie, l'installation de 2 chaudières, la réfection de tous les départs et tous les retours eau chaude, le remplacement de la productions ECS, l'ajout d'un réseau de bouclage, le remplacement de la CTA de la DP et la mise en œuvre d'un réseau gaz pour alimenter la cuisine.

- Le lot 2 concerne les travaux de réfection de la chaufferie du collège Multisite de Signy-le-Petit (lot 2)

Ces travaux comprennent la dépose et l'évacuation de l'ensemble des équipements existants en chaufferie, l'installation de 2 chaudières à pellet, la réfection de tous des départs et tous les retours eau chaude en chaufferie, le remplacement de la productions ECS ainsi que le remplacement de la CTA de la DP.

REGISTRE DES QUESTIONS / REPONSES REPONDUES

Questions / Réponses

Questions / Réponses

[08/04/2025 à 11:22:15] Bonjour,

Serait-il possible d'avoir les consommations ECS de la cuisine ? ou alors nous donner les éléments a alimenter ?

[10/04/2025 10:41:21] Bonjour,

*Concernant le Collège de Signy le Petit,
les travaux se limitent au remplacement de ballons électriques et du ballon de stockage ECS dont le volume est
précisé dans le DCE (4.2.6 du CCPT).*

*Concernant le site de Sault les Rethel,
les travaux consistent à remplacer le ballon de stockage ECS, créer un réseau de bouclage et raccorder le
réseau ECS existant sur le ballon de stockage.
Afin de dimensionner cette partie, les hypothèses retenues (cf. audit) sont les suivantes : le nombre de repas est de
250 sur site au maximum, soit un volume journalier de 1 250 litres.*

Bien cordialement